

Podsumowanie wyników kontroli c.d.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wynagrodzenie pierwszego wykonawcy zadania /zgodne z pierwotną umową/ w tys. zł	Wynagrodzenie wypłacone pierwszemu wykonawcy w tys. zł	Wynagrodzenie kolejnego wykonawcy wg nowej umowy na dokończenie zadania w tys. zł	Koszty zadań (3 + 4) w tys. zł	Różnica (3 + 4) – 2 w tys. zł
1	2	3	4	5	6
Technopark	49.150,61	17.180,58	52.888,77	70.069,35	20.918,74
Kąpielisko Arkonka	23.988,88	19.311,25	10.899,99	30.211,24	6.222,36
Centrum Edukacji Wodnej	18.910,00	12.543,81	14.271,88	26.815,69	7.905,69
RAZEM:	92.049,49	49.035,64	78.060,64	127.096,28	35.046,79