




Kontrola zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu obarczona jest istotnym ryzykiem niezrealizowania do końca 2015 r.

Zaplanowane wskaźniki produktu i rezultatu na koniec 2014 r. pozostawały na niskim poziomie. W całym kraju wybudowano i odebrano 20,5% planowanej długości sieci szerokopasmowej, umożliwiając dostęp do Internetu 15,6% zaplanowanej liczbie osób, trwale z Internetu korzystało zaledwie 7,5% podmiotów przewidzianych do podłączenia.

Długość planowanej i odebranej sieci Internetu szerokopasmowego w Polsce na koniec 2014 r.




○ Planowana do wybudowania długość sieci Internetu szerokopasmowego

● Wybudowana i odebrana długość sieci Internetu szerokopasmowego


Poziom realizacji skontrolowanych projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych na koniec 2014 r.

Wartość skontrolowanych projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych oraz wydatki poniesione na koniec 2014 r.



■ Wartość projektu ogółem [w mln zł]

■ Wartość poniesionych wydatków ogółem [w mln zł]




■ Planowana długość sieci do wybudowania [w tys. km]

■ Długość wybudowanej sieci [w tys. km]



Osiągnięte wskaźniki oraz środki z Unii Europejskiej wykorzystane przez Polskę na koniec 2014 r.

Środki zaplanowane, zakontraktowane i wydatkowane z EFRR na budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu



Liczba podmiotów trwale korzystających z szerokopasmowego Internetu wybudowanego w ramach PO IG w stosunku do planów



Planowana liczba podmiotów trwale korzystających z Internetu szerokopasmowego [w tys. podmiotów]

Liczba podmiotów trwale korzystających z Internetu szerokopasmowego [w tys. podmiotów]

Na budowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce w perspektywie 2007-2013 przewidziano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości ponad 1,0 mld euro tj. ok. 4,3 mld zł.


W ramach trzech programów operacyjnych* zakontraktowano ponad 90% zaplanowanego dofinansowania (tj. 3,9 mld zł).

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w związku z niskim poziomem realizacji wskaźników produktu i rezultatu, istnieje ryzyko niewykorzystania zaplanowanego dofinansowania. Na koniec 2014 r. wykorzystano zaledwie 1,6 mld zł, tj. 37,6% przyznanych środków z Unii Europejskiej.

Ostateczny termin kwalifikowania wydatków w ramach EFRR przypada na 31 grudnia 2015 r.

* Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013

Liczba osób, która uzyskała możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach PO RPW i RPO w stosunku do liczby planowanej



Planowana liczba osób, która ma uzyskać możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach PO RPW i RPO

Liczba osób, która uzyskała możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach PO RPW i RPO